

STADIUL REALIZARII PROIECTELOR LA DATA DE 30.06.2007

Nr. crt.	Localitate	Denumire proiect	Perioada de desfasurare		Val. Proiect	Surse de finantare						Realizat la data de 30.06.2007			Obs.	
			Data inceperii	Data Finalizarii		Surse externe				Buget de stat	Buget local	Alte surse	Fizic %0	Valoric		
						Phare	ISPA	Sapard	Alte					total		Din care in 2007
1.	Bistra Crasna V.	Modernizare DC 7 Km – 1,6-4,00	IX 2006	2007	1100 RON					X			45 %	450	450	In derulare
2.	Bistra Crasna V.	Consolidare DC 7 Km 4,00- 9,6	V 2006	2007	-	-	-	-	X	X	X	-	5%	100	100	In derulare
3.	Bistra	Reabilitare scoala	IX 2006	2007	700					X	X		90%	100	50	In derulare
4	Bistra Crasna V. Nr.2	Reabilitare scoala	X 2006	2007	700					X	X		90%	50	50	In derulare
5	Bistra Valea-Viselui	Reabilitare scoala	X 2006	2007	700				X	X			60%	280	50	In derulare
6	Bistra	Reparatii drumuri comunale si ref.podete	IV 2006	2008	2000						X		10%	200	200	In derulare
7	Bistra	Tencuieli interioare	V 2007	IX 2007	100						X		60 %	100	100	In derulare

Primaria  
 Bumbar Vasile